



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA
Estado de Santa Catarina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.529,75	1,58	-	-	-	-	5.529,75	100,00
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.469,76	1,85	-	-	-	-	6.469,76	100,00
3	MOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.806,83	1,09	3.806,83	100,00	-	-	-	-
4	DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.806,83	1,09	-	-	-	-	3.806,83	100,00
5	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.747,80	1,36	4.747,80	100,00	-	-	-	-
6	TERRAPLANAGEM	R\$ 15.899,79	4,54	15.899,79	100,00	-	-	-	-
7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 121.154,76	34,61	84.619,90	69,84	-	-	36.534,86	30,16
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 130.840,17	37,37	-	-	53.930,11	41,22	76.910,06	58,78
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 11.136,85	3,18	-	-	-	-	11.136,85	100,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 46.705,37	13,34	-	-	-	-	46.705,37	100,00
	TOTAL			109.074,32	31,16	53.930,11	15,40	187.093,48	53,44
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 350.097,91	100,00	109.074,32	31,16	163.004,43	46,56	350.097,91	100,00

LUIS FERNANDO MORETTI
Engenheiro Civil - CREA/SC
53.920-8

Agrônômica, 11 de janeiro de 2023