

Segurança  
Viabilidade Econômica  
Certeza de um Bom Projeto

msd.milton@gmail.com

Rua dos pioneiros 175 Centro Rio do Sul/SC  
Fone (47) 99975 0582



**MSD**  
ENGENHARIA

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.340,22	0,67	11.340,22	100,00	-		-	-	-	-
2	TERRAPLANAGEM	26.861,23	1,58	26.861,23	100,00	-		-	-	-	-
3	DRENAGEM PLUVIAL	372.055,51	21,94	111.616,65	30,00	111.616,65	30,00	148.822,21	40,00	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	1.265.612,41	74,62	-		-		379.683,72	30,00	885.928,69	70,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.238,18	0,72	-		-		-		12.238,18	100,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES	7.949,65	0,47	-		-		3.974,83	50,00	3.974,82	50,00
	TOTAL			149.818,10	8,83	111.616,65	6,58	532.480,76	31,40	902.141,69	53,19
	TOTAL ACUMULADO	1.696.057,20	100,00	149.818,10	8,83	261.434,76	15,41	793.915,51	46,81	1.696.057,20	100,00

**MILTON SÁVIO DEMARCH**  
Engenheiro Civil - CREA/SC 018.845-0  
Rio do Sul, 19 de março de 2020