



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina

83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HUMBERTO KOHLER

LOCALIZAÇÃO: RUA HUMBERTO KOHLER

DATA DO ORÇAMENTO: 05/08/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1 MES	%	2 MES	%	3 MES	%
1	OBRAS PRELIMINARES	4.972,26	0,81	2.486,13	50,00	2.486,13	50,00	-	-
2	DRENAGEM	148.285,62	24,08	103.799,93	70,00	44.485,69	30,00	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	453.272,40	73,61	-	-	226.636,20	50,00	226.636,20	50,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.583,30	1,23	-	-	-	-	7.583,30	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	1.650,00	0,27	-	-	-	-	1.650,00	100,00
	TOTAL			106.286,06	17,26	273.608,02	44,43	235.869,50	38,31
	TOTAL ACUMULADO	615.763,58	100,00	106.286,06	17,26	379.894,08	61,69	615.763,58	100,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ **LUIS FERNANDO MORETTI**

CREA: 53.920-8